



કાલિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા
કચ્છ યુનિવર્સિટી

મુન્દ્રા રોડ, ભુજ-કચ્છ. ૩૭૦ ૦૦૧.

ફોન નં. (૦૨૮૩૨)૨૩૫૦૦૧, ૨૬૩૯૧૧

ફેક્સ નં. (૦૨૮૩૨) ૨૩૫૦૧૧

ઈમેઇલ-info@kskvkachchuniversity.org

વેબ-kskvkachchuniversity.org

ક.યુ./ઇ.સી./મિનિટ્સ/૨૮ નવે-૨૦૧૭/૨૦૧૭/૧૬૮૦

તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૭

પ્રતિ,
તમામ સભ્યશ્રીઓ,
એકિઝકયુટીવ કાઉન્સિલ,
ફાયનાન્સ સમિતિ,
બિલ્ડીંગ સમિતિ,
ખરીદ સમિતિ,
કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી,
ભુજ-કચ્છ.

વિષય : ગત તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૭ના રોજની એકિઝકયુટીવ કાઉન્સિલ,
ફાયનાન્સ સમિતિ, બિલ્ડીંગ સમિતિ અને ખરીદ સમિતિના
સભ્યશ્રીઓની સંયુક્ત સભાની મિનિટ્સ નોંધ મોકલવા
બાબત.

શ્રીમાન,

જય ભારત સહ ઉપરોક્ત વિષયે જણાવવાનું કે, માનનીય કુલપતિશ્રીનાં
અધ્યક્ષ સ્થાને કચ્છ યુનિવર્સિટીની તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ એકિઝકયુટીવ
કાઉન્સિલ, ફાયનાન્સ સમિતિ, બિલ્ડીંગ સમિતિ અને ખરીદ સમિતિના સભ્યશ્રીઓની
સંયુક્ત સભાની મિનિટ્સ નોંધ આ સાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં આવે છે. જે
આપશ્રીને જાણ થવા વિનંતી.

આભાર સહ,

કુલસચિવ

કચ્છ યુનિવર્સિટી

ભુજ-કચ્છ

બિડાણ:- એકિઝકયુટીવ કાઉન્સિલની યોજાયેલ બેઠકની મીનીટ્સ નોંધ
નકલ સવિનય રવાના:- માનનીય કુલપતિશ્રીના કાર્યાલય તરફ.

કચ્છ યુનિવર્સિટી કાર્યાલય ખાતે એકિઝકયુટીવ કાઉનિસલ, ફાયનાન્સ સમિતિ, બિલ્ડીંગ સમિતિ અને ખરીદ સમિતિના સભ્યશ્રીઓની સંયુક્ત સભા તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે યોજાયેલ સંયુક્ત સભાની મિનિટ્સ નોંધ

આજરોજ તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે કચ્છ યુનિવર્સિટી કાર્યાલય ખાતે એકિઝકયુટીવ કાઉનિસલ, ફાયનાન્સ સમિતિ, બિલ્ડીંગ સમિતિ અને ખરીદ સમિતિના સભ્યશ્રીઓની સંયુક્ત સભા માનનીય કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે યોજાયેલ. અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા સભામાં ઉપસ્થિત સભ્યશ્રીઓના આવકાર સાથે આગળની કાર્યવાહીની શરૂઆત કરવામાં આવી.

સભ્યશ્રીનું નામ	હોદ્દો	હાજર/ ગેરહાજર
ડો. શ્રી.સી.બી.જાડેજા માન. કુલપતિશ્રી, કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી,ભુજ-કચ્છ.	અધ્યક્ષશ્રી	હાજર
હાયરેક્ટર ઓફ હાયર એજ્યુકેશન, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.	સભ્યશ્રી	ગેરહાજર
હાયરેક્ટર ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન, ગુજરાત રાજ્ય,ગાંધીનગર.	સભ્યશ્રી	ગેરહાજર
હાયરેક્ટર ઓફ હેલ્થ એન્ડ મેડિકલ સર્વિસ એન્ડ મેડિકલ એજ્યુકેશન, ગુજરાત રાજ્ય,ગાંધીનગર.	સભ્યશ્રી	ગેરહાજર
ડો.શ્રી.ડી.એમ.બકરાણીયા, ડીનશ્રી, શિક્ષણ વિદ્યાશાખા, કે.એસ.કે.વી. કચ્છ યુનિવર્સિટી,ભુજ-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર
ડો.પી.એસ.હિરાણી, ડીનશ્રી, કોમર્સ વિદ્યાશાખા, કે.એસ.કે.વી. કચ્છ યુનિવર્સિટી,ભુજ-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર
શ્રી અજય ગઢવી, કોર્ટના ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રી, કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી,ભુજ-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર
શ્રી મુવણસિંહ વાઘેલા, કોર્ટના ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રી, કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી,ભુજ-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર
ડો. એસ.જી.ધર્માણી, સલંગન કોલેજના આચાર્યશ્રી, તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ,આદિપુર-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર
ડો. મનીષ પંડયા સલંગન કોલેજના આચાર્યશ્રી, તોલાણી કોલેજ ઓફ કોમર્સ,આદિપુર-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર

ડો. એમ.જી.ઠક્કર. પ્રોફેસર, વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા, કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી, ભુજ-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર
ડો. કે.એમ.ત્રિવેદી રીડર, વિનયન વિદ્યાશાખા, કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી, ભુજ-કચ્છ.	સભ્યશ્રી	હાજર
શ્રી પ્રવિણભાઈ પિંડોરીયા માનનીય કુલાધિપતિશ્રીના પ્રતિનિધિશ્રી,	સભ્યશ્રી	હાજર
શ્રી અરૂણભાઈ ભીડે માનનીય કુલાધિપતિશ્રીના પ્રતિનિધિશ્રી,	સભ્યશ્રી	હાજર
શ્રી એન.કે.ઓઝા ટેકનીકલ એડવાઇઝર, બાંધકામ સમિતિ	સભ્યશ્રી	હાજર
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગના પ્રતિનિધિ, બાંધકામ સમિતિ	સભ્યશ્રી	ગેરહાજર
ડો.તેજલ શેઠ, ઓ.એસ.ડી.ફાયનાન્સ, ખરીદ સમિતિ	સભ્યશ્રી	હાજર
શ્રી અનિલ દબાસીયા, આસિ.સીવલ ઇજનેર, બાંધકામ સમિતિ	સભ્યશ્રી	હાજર
ડો.શ્રી.ડી.એમ.બકરાણીયા, કાર્યકારી કુલસચિવશ્રી, કે.એસ.કે.વી. કચ્છ યુનિવર્સિટી, ભુજ-કચ્છ.	સેક્રેટરીશ્રી	હાજર

—મિનિટ્સ—

- તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૭ તથા તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજની મીનીટ્સનું વાંચન અને બહાલી બાબત.
ઠરાવ નં-૧. ગત તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૭ ની સભાની મીનીટ્સના વાંચન બાદ આ સભાના નીચે દર્શાવેલ ઠરાવોમાં ફેરફાર સુચવવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.
ઠરાવ નં.૭ થી રચવામાં આવેલ ફર્નિચર સમિતિમાં શ્રી શ્રવણસિંહ વાઘેલાને અધ્યક્ષશ્રી તરીકે દર્શાવવામાં આવેલ હતા. તેમને સભ્યશ્રી તરીકે ગણવા અને તમામ સભ્યશ્રીઓની સયુક્ત સમિતિ નક્કિ કરવામાં આવી અને આ ફેરફાર સાથે મિનિટ્સને બહાલી આપવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.
જ્યારે ગત તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજની મિનિટ્સનું વાંચન કરવામાં આવ્યું અને બહાલી આપવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.
- તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૭ના રોજની એકેડેમિક કાઉન્સિલની મિનિટ્સનું વાંચન અને બહાલી.
ઠરાવ નં.-૨. તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૭ના રોજની એકેડેમિક કાઉન્સિલની સભાની મીનીટ્સના વાંચન બાદ આ સભાના નીચે દર્શાવેલ ઠરાવોમાં ફેરફાર સુચવવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

ઠરાવ નં.—૭ બી.કોમ. પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ શરૂ થયેલ નથી આથી નામ ફેરફારને અવકાશ રહેતો નથી. શરૂ થયેલ અભ્યાસક્રમ નવો છે અને તેનું નામ બી.કોમ.—ઓનર્સ તરીકે પ્રસ્થાપિત હોય તે નામ સાથે અભ્યાસક્રમ ચાલુ રાખવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

ઠરાવ નં.—૧૭ માં સુધારો કરી નેટ/સ્લેટ પાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓને જ પીએચ.ડી. પ્રવેશ આપવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવી. કચ્છ યુનિવર્સિટી નેક (NAAC) પ્રમાણપત્ર ધરાવતી ન હોય તેથી કેટેગરી ૩(ત્રણ) માં સમાવેશ પામતી હોઈ પ્રવેશ પરીક્ષા બાબતે યુજીસીમાં પત્ર લખી માર્ગદર્શન મેળવવાનું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

ઠરાવ નં.—૧૯ માં રજુ થયેલ એમ.એ.—સમાજશાસ્ત્ર જ્યારે એમ.એ.—મનોવિજ્ઞાનને બદલે બી.એ.—મનોવિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાં સુચવેલ સુધારો લાગુ કરવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

આ ફેરફાર સાથે મિનિટ્સને બહાલી આપવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૩. કચ્છ યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ અને બિલ્ડીંગની મુલાકાત.

(નોંધ: ૧૨ બીની ટીમની મુલાકાત સમયે સમિતિના સભ્યશ્રીઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલ મૌખિક સૂચનો અન્વયે એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલના સભ્યશ્રીઓને જાણ કરવા અને થઈ રહેલ વિકાસ કામોની તપાસ તે સિવાયના કામોમાં તેઓશ્રીના નવા કોઈ સલાહ—સૂચનો મેળવવા બાબત)

ઠરાવ નં.—૩. ૧૨—બીની ટીમની મુલાકાત સમયે સમિતિના સભ્યશ્રીઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલ મૌખિક સૂચનો અન્વયે એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલના સભ્યશ્રીઓની સાથે યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં ચાલી રહેલ વિકાસ કામોની મુલાકાત કરાવવામાં આવી અને ભવિષ્યની કામગીરી માટે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી. આ અંગે સભ્યશ્રીઓએ સલાહ—સૂચનો સુચવ્યા મુજબ ઇજનેરશ્રીએ મુદ્દાઓ તૈયાર કરી સંબંધિત મુદ્દાઓ આગામી બાંધકામ સમિતિ અને ખરીદ સમિતિની સભામાં રજુ કરવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૪. કચ્છ યુનિવર્સિટીના બી.એડ્ સેન્ટ્રલ એડમિશન માટે એમ.કે.સી.એલ. સાથે એમ.ઓ.યુ. બહાલી બાબત.

ઠરાવ નં.—૪.કચ્છ યુનિવર્સિટીના વર્ષ ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ માટેના બી.એડ્ સેન્ટ્રલ એડમિશન માટે એમ.કે.સી.એલ.સાથે સામેલ પરિશિષ્ટ મુજબના એમ.ઓ.યુ.ને કરવા અને તે એમ.ઓ.યુ. મુજબ થયેલ કાર્યવાહીને બહાલી આપવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૫. બ્લોક એ માં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર ડબલ હાઇટના ઓડિટોરીયમને વચ્ચેથી સિલીંગ ભરાવીને ઉપરના માળ પર ૭ વિવિધ લેબોરેટરી (Geotechnical lab, Hydrological lab, Geophysical & Seismological lab, Petroleum Geology lab, Geochemistry lab, Structural Geology Modeling lab, Paleontology lab, Reception\curator & Dept clerk cabins – a layout

map attached) તેમજ નીચેના ભાગમાં રપ૦ ની ક્ષમતાનું ઓડિટેરીયમ બનાવવા બાબત.

ઠરાવ નં.—૫. બ્લોક એ માં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર ડબલ હાઇટના ઓડિટેરીયમમાં ભૂકંપપ્રુફ સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન તૈયાર કરી તે અંગે જે—તે કક્ષાએથી જરૂરી મંજૂરી/પ્રમાણપત્રો મેળવી લઈ ત્યારબાદ વચ્ચેથી સિલિંગ ભરી નીચેના ભાગમાં રપ૦ ની ક્ષમતાનું ઓડિટેરીયમ બનાવવાનું તથા ઉપરના માળે યુનિવર્સિટી માટે જરૂરી સુવિધાસભર બનાવવા સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

૬. કચ્છ યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા વિભાગ માટે ઉતરવહી અને પુરવણીના છાપકામના વર્ક ઓર્ડર લંબાવવા બાબત.

ઠરાવ નં.—૬. કચ્છ યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા વિભાગ માટે ઉતરવહી અને પુરવણીના છાપકામના થયેલ વર્ક ઓર્ડરને વર્તમાનની જરૂરીયાત મુજબ લંબાવવાનું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૭. સેન્ટર ફોર એક્સેલન્સ ઇન કેમિકલ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના સાધનોના વાર્ષિક મેઇન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ (AMC) કરવા અંગે.

ઠરાવ નં.—૭. સેન્ટર ફોર એક્સેલન્સ ઇન કેમિકલ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના સાધનોના વાર્ષિક મેઇન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ (AMC) કરાવવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

૮. કે.એસ.કે.વી. કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ—કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને બંગલોઝ, લેન્ડ સ્કેપીંગ તથા બાઉન્ડ્રી વોલ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષના કામો ચાલુ હોવાથી તે કામો માટે તેમજ યુનિવર્સિટીના નવિનીકરણ, સમારકામ, સુધારા—વધારા અને સાર સંભાર માટે મળેલ રીનોવેશન ગ્રાન્ટ અને રૂસા ગ્રાન્ટ અંતર્ગત કરવાના થતા વિવિધ કામો માટે પ્રક્રિયા હાથ ધરેલ છે, તેમજ તે કામો માટેના ટેન્ડરોમાં કોન્ટ્રાક્ટરોને વર્ક—ઓર્ડર આપેલ છે તથા કામગીરી ચાલુ છે તે કામો માટે પાર્ટીઓની સાથે કામગીરીના રીવ્યુ માટે તેમજ કન્સલ્ટન્ટ તૈયાર કરેલ એક્સેસ/સેવીંગ, એક્સ્ટ્રા આઇટમ માટેની ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

ઠરાવ નં. ૮

(A) Work Name : Staff Quarters & Bungalow

Contractor Name : Shri Shakti Construction

Consultant : Benchmark Consultant

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૩-૬-૨૦૧૭	તા.૩૧-૮-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા. ૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	તા.૨૫-૩-૨૦૧૭ના રોજની ઈ.સી. અને બિલ્ડિંગ કમિટીમાં નક્કી થયા મુજબ, (૧) આ પ્રોજેક્ટમાં બંગ્લોઝના પ્લાનિંગમાં પાછળથી ફેરફાર કરવામાં આવ્યો અને તેની ડિઝાઈન રીવાઈઝ કરવામાં આવી. (૨) આ પ્રોજેક્ટમાં ગરમ પાણીની લાઈન પ્લાનિંગમાં ન હોઈ તે કામગીરી કરાવવાની સૂચના આપવામાં આવી.
૨.	તા.૩૧-૮-૨૦૧૭	તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (I) મુજબ બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) ક્વાર્ટર્સ જે જગ્યાએ બનાવવાના હતા ત્યાં નગરપાલિકાની પાણીની મેઈન લાઈન પસાર થતી હતી. (૨) ક્વાર્ટર્સ જે જગ્યાએ બનાવવાના હતા ત્યાં ઉપરના ભાગે જઈબીની ઈલેક્ટ્રીક લાઈન પસાર થતી હતી જે હટાવવામાં ઘણો

				લાંબો સમય લાગેલ.
૩.	તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	(૧) બંગ્લોઝ અને ક્વાર્ટસ માં બાકી રહી જતી જરૂરી બાથરૂમની એસેસરીઝ તથા માટી ફીલીંગની કામગીરી જે પાછળથી સૂચવવામાં આવી.

સમયમર્યાદા બાબતે આ પ્રોજેક્ટનાં કન્સલ્ટન્ટને તા:૧૬/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ પત્ર દ્વારા
ઝડપથી કામગીરી પૂર્ણ કરવા જણાવવામાં આવેલ.

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની ટેકનિકલ બીડના ટેન્ડર ફોર્મના
Clause no.19 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ
મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(B) Work Name : Land Scaping Work

Contractor Name : Ramdev Construction

Consultant : Vogue Design

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૦-૨-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	કરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૦-૨-૨૦૧૭	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા. ૫-૭-૨૦૧૭ની એક્ઝિક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં કરાવ નં.૩૬ થી બહાલી	(૧) આ પ્રોજેક્ટનું પ્લાનિંગ વર્ષ ૨૦૧૧ થયેલ અને આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં ચાલુ કરવામાં આવેલ હોવાથી તેના પ્લાનિંગમાં કેટલાક ફેરફાર સૂચવવામાં આવેલ, જે કન્સલ્ટન્ટને મોકલાવીને રી-ડિઝાઇન કરાવવામાં આવ્યા.

			આપવામાં આવી.	
૨.	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	(૧) આ પ્રોજેક્ટમાં કારપેટ લોન તથા પ્લાન્ટેશનની યુનિવર્સિટીના એન્ટ્રી ગેટ સામેની કામગીરી પાછળથી સૂચવવામાં આવેલ. જેથી બાકી રહેતી કામગીરી માટે આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે છે.

સમયમર્યાદા બાબતે આ પ્રોજેક્ટનાં કન્સલ્ટન્ટને તા:૦૫/૦૫/૨૦૧૭, તા:૧૦/૦૮/૨૦૧૭
અને તા:૧૬/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ પત્રો દ્વારા ઝડપથી કામગીરી પૂર્ણ કરવા જણાવવામાં આવેલ.

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટના General Condition of
Contract Clause no. 2 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં
આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ
મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(C) Work Name : Sports Complex

Contractor Name : Ramdev Construction

Consultant : Multimedia Consultant

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૦-૨-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	કારણ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૦-૨-૨૦૧૭	તા.૩૧-૮-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી માટે નક્કી કરેલ જગ્યામાં ફેરફાર હોઈ જગ્યા નક્કી કરવામાં લાંબો સમય પસાર થયા બાદ

			કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	કામગીરી માટે સૂચના આપવામાં આવી.
૨.	તા.૩૧-૮-૨૦૧૭	તા.૩૦-૮-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (I) મુજબ બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) આ પ્રોજેક્ટમાં કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા રુફ ટોપની ડિઝાઈન પીઈબી મુજબ આપવામાં આવેલ અને ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટમાં સ્ટ્રક્ચર માટે રેગ્યુલર આઈટમ લીધેલ હોવાથી આ બાબત કન્સલ્ટન્ટના અભિપ્રાય મુજબ પીઈબી મુજબ કામગીરી કરાવવાની થતાં આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવેલ.
૩.	તા.૩૦-૮-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	(૧) આ પ્રોજેક્ટમાં પ્લેઈંગ એરીયામાં કોટા-સ્ટોનની કામગીરી પહેલાં રદ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ ફરીથી આ કામગીરી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી.

સમયમર્યાદા બાબતે આ પ્રોજેક્ટનાં કન્સલ્ટન્ટને તા:૦૫/૦૫/૨૦૧૭, તા:૦૮/૦૮/૨૦૧૭ અને તા:૧૬/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ પત્રો દ્વારા ઝડપથી કામગીરી પૂર્ણ કરવા જણાવવામાં આવેલ.

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ Terms & Condition Clause no. 2 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ

મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(D) Work Name : General Repairing Work

Contractor Name : Bhoomi Procon Ltd.

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૮-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૮-૪-૨૦૧૭	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં યુનિવર્સિટીની વિવિધ પરીક્ષાઓ ચાલુ હોઈ તે સમયમાં કામગીરી રજાના દિવસોમાં કરવામાં આવી.
૨.	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (I) મુજબ બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીના સમયગાળામાં વરસાદની ઋતુ હોવાથી તેમજ યુનિવર્સિટીના કામકાજના ચાલુ દિવસોમાં આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી કરવામાં વિલંબ થયેલ.
૩.	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	(૧) આ પ્રોજેક્ટમાં પાણીની લાઈન અને ગ્રીલની કામગીરી પાછળથી સૂચવવામાં આવેલ. જેથી બાકી રહેતી કામગીરી માટે આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે છે.

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની Technical Bid, Tender Form ના Clause no.19 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટમાં કોન્ટ્રાક્ટરે રજૂ કરેલ બીલમાં જીએસટી સાથેનું બીલ મુકેલ જેમાં જીએસટીની રકમ ચૂકવવાપાત્ર થતી નથી.

(૩) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(E) Work Name : Water Proofing Work

Contractor Name : Ramdev Construction

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૮-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૮-૪-૨૦૧૭	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં યુનિવર્સિટીની વિવિધ પરીક્ષાઓ ચાલુ હોઈ તે સમયમાં કામગીરી રજાના દિવસોમાં કરવામાં આવી.
૨.	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	તા.૨૫-૮-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (I) મુજબ બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીના સમયગાળામાં વરસાદની ઋતુ હોવાથી તેમજ યુનિવર્સિટીના કામકાજના ચાલુ દિવસોમાં આ પ્રોજેક્ટની

				કામગીરી કરવામાં વિલંબ થયેલ.
--	--	--	--	--------------------------------

(ર) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(F) Work Name : Storm Water drain & road Work

Contractor Name : Ramdev Construction

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૮-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૮-૪-૨૦૧૭	તા.૧૫-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં યુનિવર્સિટીની વિવિધ પરીક્ષાઓ ચાલુ હોઈ તે સમયમાં કામગીરી રજાના દિવસોમાં કરવામાં આવી.
૨.	તા.૧૫-૭-૨૦૧૭	તા.૨૫-૮-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (I) મુજબ બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીના સમયગાળામાં વરસાદની ઋતુ હોવાથી તેમજ યુનિવર્સિટીના કામકાજના ચાલુ દિવસોમાં આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી કરવામાં વિલંબ થયેલ.
૩.	તા.૨૫-૮-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ	(૧) આ પ્રોજેક્ટમાં રોડ અને જુની વાવની દિવાલની કામગીરી પાછળથી સૂચવવામાં આવેલ. જેથી

			કરવામાં આવે છે.	બાકી રહેતી કામગીરી માટે આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે છે.
--	--	--	-----------------	---------------------------------------------------------------------

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની Technical Bid, Tender Form ના Clause no.19 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(ર) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(G) Work Name : Electrification Work

Contractor Name : HEC Infra Project

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૨૬-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૨૬-૪-૨૦૧૭	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા. ૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં યુનિવર્સિટીની વિવિધ પરીક્ષાઓ ચાલુ હોઈ તે સમયમાં કામગીરી રજાના દિવસોમાં કરવામાં આવી.
૨.	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (I) મુજબ બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીના સમયગાળામાં વરસાદની ઋતુ હોવાથી તેમજ યુનિવર્સિટીના કામકાજના ચાલુ દિવસોમાં આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી કરવામાં વિલંબ

				થયેલ.
૩.	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	(૧) આ પ્રોજેક્ટમાં ઇલેક્ટ્રીક કેબલ અને બાકી રહેતા વાયરીંગની કામગીરી પાછળથી સૂચવેલ જેથી બાકી રહેતી કામગીરી માટે આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે છે.

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની Technical Bid, Tender Form ના Clause no.19 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(H) Work Name : CCTV Camera, Smart class, LED panel

Contractor Name : Yashvi Infotech

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) CCTV Camera અને LED panel પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૨૬-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ, Smart class પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા. ૭-૫-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	CCTV Camera & LED panel તા.૨૬-૪-૨૦૧૭ Smart class તા. ૭-૫-૨૦૧૭	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને	(૧) કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં યુનિવર્સિટીની વિવિધ પરીક્ષાઓ ચાલુ હોઈ તે

			તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	સમયમાં કામગીરી રજાના દિવસોમાં કરવામાં આવી.
૨.	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	તા.૨૫-૮-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (E) મુજબ કન્સલ્ટન્ટના રીપોર્ટના આધારે બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીના સમયગાળામાં વરસાદની ઋતુ હોવાથી તેમજ યુનિવર્સિટીના કામકાજના ચાલુ દિવસોમાં આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી કરવામાં વિલંબ થયેલ.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(I) Work Name : Supply & Installation of Furniture

Contractor Name : Parin Furniture

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૮-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૮-૪-૨૦૧૭	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને	(૧) કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ રીનોવેશનના કામો દરેક જગ્યાએ ચાલુ હોઈ આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી માટે જગ્યા

			તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	ન હોવાથી વિલંબ થયેલ.
૨.	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (E) મુજબ કન્સલ્ટન્ટના રીપોર્ટના આધારે બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ બીજા પ્રોજેક્ટની કામગીરી પર આધારિત હોવાથી વિલંબ થયેલ.
૩.	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ બીજા પ્રોજેક્ટની કામગીરી સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયેલ ન હોવાથી આ પ્રોજેક્ટની બાકી રહેતી કામગીરી માટે આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવી.

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટના Terms & Condition, Clause no.12.3 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(J) Work Name : Anti Termite Treatment Work

Contractor Name : HPC Corporation

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા.૧૮-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા.૧૮-૪-૨૦૧૭	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા.૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયુ, જેને તા.૫-૭-૨૦૧૭ની એક્ઝિક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં.૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ રીનોવેશનના કામો દરેક જગ્યાએ ચાલુ હોઈ આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી માટે જગ્યા ન હોવાથી વિલંબ થયેલ.
૨.	તા.૩૧-૭-૨૦૧૭	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (G) મુજબ કન્સલ્ટન્ટના રીપોર્ટના આધારે બહાલી આપવામાં આવી.	આ પ્રોજેક્ટની બહારના ભાગની એન્ટી ટર્મિટ ટ્રીટમેન્ટની કામગીરી યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ બીજા પ્રોજેક્ટની કામગીરી પર આધારિત હોવાથી વિલંબ થયેલ.
૩.	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	આ પ્રોજેક્ટની બહારના ભાગની એન્ટી ટર્મિટ ટ્રીટમેન્ટની કામગીરી યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ બીજા પ્રોજેક્ટની કામગીરી સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થયેલ ન હોવાથી આ પ્રોજેક્ટની બાકી રહેતી કામગીરી માટે આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવી.

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની Technical Bid, Tender Form ના Clause no.19 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(K) Work Name : Dry wall & Fall Ceiling

Contractor Name : Anand Associate

Consultant : Vishvakarma Consultancy

(૧) આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીની સમયમર્યાદા તા. ૧૮-૪-૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલ.

ક્રમ	મુદત	નવી મુદત	ઠરાવ ક્રમાંક	રીમાર્ક્સ
૧.	તા. ૧૮-૪-૨૦૧૭	તા. ૧૫-૭-૨૦૧૭	કુલપતિશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને તા. ૧૩-૬-૨૦૧૭ના કન્સલ્ટન્ટ સાથે યોજાયેલ મીટિંગમાં મુદત લંબાવવાનું નક્કી થયું, જેને તા. ૫-૭-૨૦૧૭ની એક્ઝિક્યુટીવ કાઉન્સિલમાં ઠરાવ નં. ૩૬ થી બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં યુનિવર્સિટીની વિવિધ પરીક્ષાઓ ચાલુ હોઈ તે સમયમાં કામગીરી રજાના દિવસોમાં કરવામાં આવી.
૨.	તા. ૧૫-૭-૨૦૧૭	તા. ૫-૯-૨૦૧૭	તા. ૪-૮-૨૦૧૭ની ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં ઠરાવ નં. ૧ (H) મુજબ કન્સલ્ટન્ટના રીપોર્ટના આધારે બહાલી આપવામાં આવી.	(૧) યુનિવર્સિટીના કામકાજના ચાલુ દિવસોમાં આ પ્રોજેક્ટની કામગીરી કરવામાં વિલંબ થયેલ. તથા આ પ્રોજેક્ટની કેટલીક કામગીરી યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ બીજા પ્રોજેક્ટની કામગીરી પર આધારિત હોવાથી વિલંબ થયેલ.

૩.	તા.૫-૯-૨૦૧૭	તા.૧૫-૧-૨૦૧૮	તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭	ઈ.સી., ફાયનાન્સ, બાંધકામ અને ખરીદ સમિતિની જોઈન્ટ મીટિંગમાં બહાલ કરવામાં આવે છે.	(૧) આ પ્રોજેક્ટમાં ડ્રાયવોલ તથા બાકી રહેતા સ્માર્ટ ક્લાસની ફોલ સીલીંગની કામગીરી પાછળથી સૂચવવામાં આવેલ. જેથી બાકી રહેતી કામગીરી માટે આ પ્રોજેક્ટની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે છે.
----	-------------	--------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

સમયમર્યાદા બાદ થયેલ કામગીરીમાં ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની Technical Bid, Tender Form ના Clause no.19 મુજબ પેનલ્ટીની કાર્યવાહી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

(૨) આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમના કન્સલ્ટન્ટે રજૂ કરેલ રીપોર્ટ મુજબ કામગીરી કરવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

ઉપરોક્ત રીનોવેશન ગ્રાન્ટ અને રૂસા ગ્રાન્ટ અંતર્ગત (D થી K) જુદા જુદા કામોના કન્સલ્ટન્ટ વિશ્વકર્મા કન્સલ્ટન્ટસીને સમયમર્યાદા બાબતે તા:૦૫/૦૫/૨૦૧૭ અને તા:૧૬/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ પત્રો દ્વારા ઝડપથી કામગીરી પૂર્ણ કરવા જણાવવામાં આવેલ.

ઉપરોક્ત તમામ કન્સલ્ટન્ટશ્રી દ્વારા રજૂ કરાયેલ એક્સેસ/સેવિંગ, એક્સ્ટ્રા આઈટમ અંગે રજૂ કરેલ અહેવાલ અને સમિતિએ સૂચવેલ સુધારા/વધારા મુજબના અહેવાલોની સંયુક્ત ફાઇલ આસિ.ઇજેનરશ્રી(સિવિલ) અનિલ દબાસીયાએ તૈયાર કરી આગામી એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલની સભામાં રજૂ કરવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૯. કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને બંગ્લોઝની કામગીરીમાં કીચન સ્ટોરનું ફર્નિચર, અન્ડર-ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્ક, બંગ્લોઝની કમ્પાઉન્ડ

વોલ, બાથરૂમની રહી ગયેલ એસેસરીઝ વગેરે બાબતોનો અંદાજિત એસ્ટીમેટ કન્સલ્ટન્ટ પાસેથી મંગાવી ચર્ચા વિચારણા કરવા બાબત.

ઠરાવ નં.-૯. કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને બંગ્લોઝની કામગીરીમાં કીચન સ્ટોરનું ફર્નિચર, અન્ડર-ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્ક, બંગ્લોઝની કમ્પાઉન્ડ વોલ, બાથરૂમની રહી ગયેલ એસેસરીઝ વગેરે બાબતોનો કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ રીપોર્ટ માંથી બાંધકામ સમિતિ દ્વારા સુચવ્યા મુજબની કામગીરી કરાવવાનું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

ઉપરોક્ત તમામ કન્સલ્ટન્ટશ્રી દ્વારા રજૂ કરાયેલ અહેવાલ અને સમિતિએ સુચવેલ સુધારા/વધારા મુજબના અહેવાલોની સંયુક્ત ફાઇલ આસિ.ઇજેનરશ્રી(સિવિલ) અનિલ દબાસીયાએ તૈયાર કરી આગામી એકિઝક્યુટીવ કાઉન્સિલની સભામાં રજૂ કરવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૧૦. કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષની કામગીરીમાં સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતના અભિપ્રાય મુજબ પ્લેઈંગ એરીયામાં ટેન્ડરના BOQ મુજબ કોટા-સ્ટોનની કામગીરી કરાવવા બાબત.

ઠરાવ નં.-૧૦. કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષની કામગીરીમાં સ્પોર્ટ્સ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાતના અભિપ્રાય મુજબ પ્લેઈંગ એરીયામાં ટેન્ડરના BOQ મુજબ કોટા-સ્ટોનની કામગીરી કરાવવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

૧૧. કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષની કામગીરીમાં રૂફ ટોપની કામગીરી કન્સલ્ટન્ટના અભિપ્રાય મુજબ કરાવવા બાબત.

ઠરાવ નં.-૧૧. કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષની કામગીરીમાં રૂફ ટોપની કામગીરી કન્સલ્ટન્ટના અભિપ્રાય મુજબ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી કરાવવાનું સર્વાનુમતે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

૧૨. કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઇમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને બંગ્લોઝ, લેન્ડસ્કેપીંગ તથા બાઉન્ડ્રી વોલ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષના કામો ચાલુ હોવાથી તે કામો માટે તેમજ યુનિવર્સિટીના નવિનીકરણ, સમાર કામ, સુધારા-વધારા અને સારસંભાળ માટે રીનોવેશન ગ્રાન્ટ અને રૂસા ગ્રાન્ટ અંતર્ગત કરવાના થતાં વિવિધ કામો માટે પ્રક્રિયા

હાથ ધરેલ છે તેમજ તે કામો માટેના ટેન્ડરોમાં કોન્ટ્રાક્ટરોને વર્ક-ઓર્ડર આપેલ છે તથા કામગીરી ચાલુ છે તે કામો માટે વીઝીટ કરવા તથા કામગીરીની આગળની કાર્યવાહીની સમીક્ષા બાબત.

ઠરાવ નં.-૧૨.

-સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને બંગ્લોઝના પ્રોજેક્ટમાં બાલ્કનીમાં Water Spout ની સાઈઝ મોટી કરાવવી.

-સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને બંગ્લોઝના પ્રોજેક્ટમાં પ્લીન્થ પ્રોટેક્શનની કામગીરીમાં શ્રુવ કરાવવા.

-સ્માર્ટ ક્લાસમાં નમસ્તે ચેરના બદલે બેન્ચ મુકવાની હોઈ બેન્ચનો નમુનાની મંજૂરી મેળવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવી.

- કે.એસ.કે.વી.કચ્છ યુનિવર્સિટી ભુજ-કચ્છને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળેલ વન ટાઈમ કેચ અપ ગ્રાન્ટ અંતર્ગત સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ અને બંગ્લોઝ, લેન્ડસ્કેપીંગ તથા બાઉન્ડ્રી વોલ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના કામો ચાલુ હોવાથી તે કામો માટે તેમજ યુનિવર્સિટીના નવિનીકરણ, સમાર કામ, સુધારા-વધારા અને સારસંભાળ માટે રીનોવેશન ગ્રાન્ટ અને રૂસા ગ્રાન્ટ અંતર્ગત વિવિધ કામો ચાલુ હોઈ તે કામો ટેન્ડરની INDIVIDUAL આઈટમમાં ૩૦% અને ટોટલ ટેન્ડર રકમના ૨૦% થી વધારે એક્સેસ કામગીરી ન કરાવવી.

- કે.એસ.કે.વી. કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ વિવિધ કામોના ફાઈનલ બીલ ચેકલિસ્ટ મુજબ રજૂ કરવા દરેક કન્સલ્ટન્ટને જાણ કરવી.

- કે.એસ.કે.વી. કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ વિવિધ કામોના ફીનીશિંગ બાબતે કોન્ટ્રાક્ટરને જાણ કરવી.

ઉપરોક્ત બાબતો સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવી.

૧૩. કચ્છ યુનિવર્સિટીના બી.એડ્.,બી.એડ્ (બેઝિક) પ્રાયોગિક પાઠો, ઉદ્યોગો-પ્રાયોગિકના પરીક્ષકોના મહેનતાણાના દરો બાબત.

(નોંધ: તા.૧૬/૦/૨૦૧૭ ના પરીપત્રમાં એનેક્ષર-૫ રહી ગયેલ છે.)

ઠરાવ નં.-૧૩. કચ્છ યુનિવર્સિટીના બી.એડ્.,બી.એડ્ (બેઝિક) પ્રાયોગિક પાઠો ઉદ્યોગો-પ્રાયોગિકના પરીક્ષકોના બિડાણ મુજબના મહેનતાણાના દરો તથા જ્યારે વાઈવા સંબંધિત કોલેજના સ્થાને અન્ય સ્થળે યોજાય તો જે-તે સંસ્થા ખાતે વાઈવા યોજાયેલ હોઈ તે સંસ્થાને પ્રાયોગિક પાઠના દર મુજબ જ આયોજન ખર્ચ અન્વયે ચુકવવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

અધ્યક્ષ સ્થાનેથી રજૂ થયેલ મુદ્દા

૧૪. પેપર અસેસમેન્ટનું પેટા સેન્ટર આદિપુરને આપવા બાબત.

ઠરાવ નં.-૧૪. પેપર ઉપર ડમી બારકોડ લગાવી ૫૦ પેપરના પેકેટમાં જોવા માટે આપવા. આ પેપર પ્રાધ્યાપકોએ કોલેજમાં આવીને ચકાસવાના રહેશે. કોલેજે સીસીટીવી રેકોર્ડિંગ રાખવાનું રહેશે તથા સીસીટીવીનું મોનિટરીંગ યુનિવર્સિટીના સંબંધિત અધિકારીઓ લાઈવ જોઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહેશે. પેપર જોવાઈ ગયા પછી માર્ક એન્ટ્રી વગેરેની કામગીરી યુનિવર્સિટી ખાતે કરવાની રહેશે. આ તમામ સૂચનાનું

પાલન કરી અસેસમેન્ટનું પેટા સેન્ટર પરીક્ષા વિભાગને જરૂર જણાય તો આદિપુરને આપવાનું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૧૫. લાયબ્રેરીનો સમય સવારે ૮ થી સાંજે ૬ સુધી કરવા બાબત.

ઠરાવ નં.-૧૫. કચ્છ યુનિવર્સિટીને ૧૨-બી માટેની સમિતિની ભલામણ અન્વયે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ લાયબ્રેરીનો બહોળો લાભ લઈ શકે તે હેતુથી લાઈબ્રેરી ખાતે વાંચન સમય સવારે ૮ થી સાંજે ૬.૧૦ સુધી કરવાનું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૧૬. એમ્બ્યુલન્સ ખરીદવા બાબત.

ઠરાવ નં.-૧૬. કચ્છ યુનિવર્સિટીને ૧૨-બી માટેની સમિતિની ભલામણ અન્વયે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓને તાત્કાલિક આરોગ્ય સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા હેતુથી એમ્બ્યુલન્સ ખરીદવા બાબતે આગામી નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના બજેટમાં ખર્ચની ગ્રાન્ટ ફાળવવા અંગે શિક્ષણ વિભાગમાં તથા કમિશનરશ્રીને રજુઆત કરવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

૧૭. આરોગ્ય સેવાઓ બાબત.

ઠરાવ નં.-૧૭. કચ્છ યુનિવર્સિટીને ૧૨-બી માટેની સમિતિની ભલામણ અન્વયે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓને આરોગ્ય સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા હેતુથી જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે કાર્યરત અને યુનિવર્સિટી સલંગન ગુજરાત અદાણી ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવા રજુઆત કરવા સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવ્યું.

અન્ય કોઈ મુદ્દા ઉપસ્થિત ન થતાં અધ્યક્ષશ્રીએ તમામ સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરી આ સંયુક્ત સભા પૂર્ણ થયેલ જાહેર કરવામાં આવી.


કાર્યકારી કુલસચિવ
કચ્છ યુનિવર્સિટી

